



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://archiwum.potegowo.pl>)

[Strona główna](#) > Szkoła w Skórowie - odbiór częściowy

Szkoła w Skórowie - odbiór częściowy



15.07.2025

W dniu 14 lipca 2025 odbył się częściowy odbiór robót w ramach zadania inwestycyjnego pn.: A[REDAKCYJNA] z rozbudową Szkoły Podstawowej w Skórowie A[REDAKCYJNA] na wartość 927.950,40 zł. Wykonane zostały głównie roboty rozbiórkowe, konstrukcja dachu i jego pokrycie, częściowo roboty instalacyjne i fundamentowe związane z dobudowywaną częścią przedszkolną.

Roboty prowadzone są na starym obiekcie, wystąpiły nieprzewidziane roboty dodatkowe na wartość pół miliona złotych, w związku z czym konieczne było też wydłużenie terminu realizacji umowy do kwietnia 2026 r.

Przypominamy, iż 9 lipca 2024 r. została zawarta umowa na wykonanie zadania pn.: A[REDAKCYJNA] z rozbudową Szkoły Podstawowej w Skórowie A[REDAKCYJNA] została zawarta w dniu 9 lipca 2024 r. Celem niniejszej inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Skórowie w części parterowej o dodatkowe pomieszczenia związane z funkcją przedszkolną, a także gruntowna przebudowa obiektu dla poprawienia jego funkcjonalności a także dostosowania go do przepisów ppoż. i związanych z dostępnością. Wykonana zostanie termomodernizacja budynku wraz z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła, z wymianą całej instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zostanie też wymieniona instalacja elektryczna. Poddasze zostało nadbudowane i wygospodaruje się na nim dodatkowe pomieszczenia. Rozbudowie uległa instalacja fotowoltaiczna. Zadanie obejmuje też zagospodarowanie terenu i montaż monitoringu.

Realizacja zadania odbywa się w systemie A[REDAKCYJNA] i wybuduj A[REDAKCYJNA] co oznacza, iż w pierwszym etapie utworzona została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: MZB Maciej Zaręba z Nowej Wsi Lęborskiej oraz Zakład Budowlany

Dzida i Zaręba Sp.j. z Lęborka. Wartość umowy po zwiększeniu zakresu wynosi 7.682.497,76 zł

Na realizację zadania Zamawiający ma przyznane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 mln zł.

K. Kozioł

[3]

[4]

[6]

[7]

Source URL: <https://archiwum.potegowo.pl/pl/aktualnosc/szko%C5%82-w-sk%C3%B3rowie-odbi%C3%B3r-cz%C4%99%C5%9Bciowy?date=2026-02>

Odnośniki

[1]

https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_090252.png?itok=JPDm4

[2]

https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_090345.jpg?itok=GdGXH

[3]

https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_090618.png?itok=QjYLe

[4]

https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_090848.png?itok=RDr5A

[5]

https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_090857.png?itok=oQ-qY30T

[6]

https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_091537.jpg?itok=LrSma

[7]

https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_091202.jpg?itok=2U6Kw

[8]

https://archiwum.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20250714_091537_0.jpg?itok=o7gj